

Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ эффективности использования бюджетных средств, направленных на
финансирование расходов по водоснабжению территории сектора индивидуальной жилой
застройки в рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортного проживания в
секторе индивидуальной жилой застройки» в 2024 году

По итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

1. В рамках реализации основного мероприятия муниципальной программы завершено исполнение семи муниципальных контрактов и двух договоров на общую сумму 245 029,8 тыс. руб. и произведена выплата авансов по двум муниципальным контрактам на сумму 1 270,0 тыс. руб. Работы по настоящим муниципальным контрактам и договорам выполнены и оплачены в полном объеме.

2. В соответствии с актами приемки законченных строительством объектов заказчик принял у подрядчиков следующие объекты:

- «Строительство централизованной сети водоснабжения ТУ Абагур Центрального района города Новокузнецка»;

- «Строительство сетей водоснабжения в поселке Телеуты Заводского района города Новокузнецка»;

- «Строительство централизованной сети водоснабжения микрорайона «Прибрежный» Орджоникидзевского района города Новокузнецка. 1 очередь».

Согласно данных актов достигнуты следующие результаты:

Протяженность введенного в эксплуатацию водопровода составила 23,5 км., что составляет 22,7 % от ожидаемых результатов реализации программы по строке «План» (103,7 км.), в том числе Абагур – 7,7 км., Телеуты – 7,9 км., Прибрежный – 7,9 км.

В соответствии с данными отчетов о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, представляемых Комитетом ЖКХ Министерству жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, согласно условиям соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Новокузнецкого городского округа, в 2024 году обеспечено достижение следующих результатов субсидии по показателю «Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг» - 2 386 человек, что соответствует результатам субсидии, предусмотренным в соглашениях о предоставлении субсидии. Данные результаты распределены по следующим объектам:

- «Строительство централизованной сети водоснабжения ТУ Абагур Центрального района города Новокузнецка» – 423 человека;

- «Строительство сетей водоснабжения в поселке Телеуты Заводского района города Новокузнецка» – 885 человек;

- «Строительство централизованной сети водоснабжения микрорайона «Прибрежный» Орджоникидзевского района города Новокузнецка. 1 очередь» – 1 078 человек.

3. Реализация основного мероприятия 2 способствует решению вопросов по улучшению условий проживания жителей в секторе индивидуальной жилой застройки в части обеспечения качественной питьевой водой централизованного водоснабжения и водой на хозяйственные нужды, что соответствует цели государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.10.2023 № 705 «Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году». Данное мероприятие сохраняет свою актуальность, в связи с тем, что как указано выше достигнутые результаты составляют 22,7 % от предусмотренных муниципальной программой ожидаемых результатов реализации программы по строке «План» (103,7 км.).

Данные факторы свидетельствуют об эффективности финансирования основного мероприятия 2 и целесообразности дальнейшего финансового обеспечения его реализации.

4. Результаты исполнения контрактов по протяженности введенного в эксплуатацию водопровода превышают данные отчета о реализации программы формы № 1 «Сведения о целевых индикаторах и показателях программы» за 2024 на 14,0 % или 3,3 км.

5. Установленный муниципальной программой целевой индикатор № 4 «Протяженность построенных сетей водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки» не в полной мере обеспечивает оценку достижения цели муниципальной программы «Комплексное решение проблем обеспечения комфортного проживания в секторе индивидуальной жилой застройки жителей Новокузнецкого городского округа» и не позволяет оценить достижение результата государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.10.2023 № 705 (в редакции от 04.07.2024), «Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году». ». Данный целевой индикатор не содержит сведения о количестве жителей НГО, получивших доступ к услугам централизованного водоснабжения

6. В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено нарушение сроков выполнения работ по двум контрактам и оплаты выполненных работ также по двум контрактам.

Несвоевременная оплата выполненных работ по объекту: «Строительство централизованной сети водоснабжения ТУ Абагур Центрального района города Новокузнецка» привела к неэффективному использованию бюджетных средств на сумму 941,0 тыс. руб. за счет оплаты неустойки подрядчику и государственной пошлины. Кроме того, несвоевременная оплата выполненных работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения в поселке Телеуты Заводского района города Новокузнецка» создает аналогичные риски неэффективного использования бюджетных средств.

Соответственно, имеет место нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Таким образом, в результате проведения экспертно-аналитического мероприятия сотрудниками Контрольно-счетной палаты Новокузнецкого городского округа выявлены факты совершения должностным лицом заказчика действий (бездействий), содержащих признаки административного правонарушения, ответственность за совершение которых предусмотрена частью 8 статьи 7.30.2 КоАП.

Информация о выявленных фактах совершения должностным лицом заказчика действий (бездействий), содержащих признаки административного правонарушения и подтверждающие такие факты документы, переданы в Главное контрольное управление Кузбасса для рассмотрения и принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении.

Основной причиной несвоевременной оплаты выполненных работ являются длительные сроки доведения предельных объемов финансирования в части межбюджетных трансфертов (субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ).

В связи с нарушением сроков выполнения работ Комитетом ЖКХ были предъявлены подрядчикам требования об уплате неустойки на общую сумму 1 072,1 тыс. руб., которые не были исполнены. В соответствии с подпунктом, а пункта 3, постановления Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 (в редакции от 09.12.2024) произведено списание данных неустоек, не превышающих 5,0 % цены контракта. Решения о списании оформлено приказами Комитета ЖКХ.

7. Подрядчиками, оказывающими услуги строительного контроля, не составляются сводные отчеты о выполнении строительно-монтажных работ, предусмотренные техническими заданиями на оказание услуги строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ (приложение № 1 к муниципальным контрактам). Вместо данных отчетов составляют акты, подтверждающие соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в которых отсутствуют сведения о сроках выполнения работ, выявленных нарушениях и информация об

их устранении.

8. Установлено завышение итоговой стоимости работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения в поселке Телеуты Заводского района города Новокузнецка», отраженной в графике оплаты выполненных работ (приложение № 2 к дополнительному соглашению от 09.09.2024) – 59 489,5 тыс. руб., по сравнению с ценой контракта действующей на момент заключения дополнительного соглашения – 56 489,5 тыс. руб.

По итогам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная палата направила копию заключения о результатах экспертно-аналитического мероприятия Комитету жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка со следующими предложениями (рекомендациями):

1. Обеспечить соответствие данных отчета о реализации программы формы № 1 «Сведения о целевых индикаторах и показателях программы» результатам исполнения муниципальных контрактов.

2. Внести дополнения в муниципальную программу, предусматривающие включение дополнительных целевых индикаторов, обеспечивающих оценку достижения цели программы «Комплексное решение проблем обеспечения комфортного проживания в секторе индивидуальной жилой застройки жителей Новокузнецкого городского округа» и увязку с результатом государственной программы Кемеровской области-Кузбасса.

3. Обеспечить соответствие сведений о стоимости работ, отраженной в приложениях к муниципальным контрактам, установленной цене контракта.