

Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия
экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности использования
бюджетных средств на обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся
в муниципальной собственности в рамках муниципальной программы «Развитие физической
культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа» в 2024, 2025 годах»

По итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

1. В связи с уменьшением объема субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету Новокузнецкого городского округа, в целях финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов физической культуры и спорта с 359 359,0 тыс. руб. до 12 863,0 тыс. руб., были внесены изменения в муниципальный контракт от 18.03.2024 № 0139300002924000007-24, предусматривающие уменьшение цены контракта с 393 000,0 тыс. руб. до 14 292,2 тыс. руб., за счет исключения из условий данного контракта выполнения строительных работ на сумму 378 707,8 тыс. руб.

2. С учетом, исключения строительных работ были пересмотрены результаты использования субсидии и исполнения муниципального контракта. Вместо «Количество объектов физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию после строительства или реконструкции» результатом использования субсидии является «Количество объектов физической культуры и спорта, по которым разработана проектная документация на проведение строительства или реконструкции». Из результатов исполнения муниципального контракта исключено выполнение работ по строительству объекта капитального строительства.

3. В связи с исключением из условий муниципального контракта выполнения работ по строительству объекта капитального строительства, создаются риски прекращения срока действия проектно-сметной документации до возобновления строительства, что в свою очередь создает риски неэффективного использования бюджетных средств, направленных на финансирование работ, по разработке проектной документации и выполнению инженерных изысканий. Кроме того, в случае переноса строительных работ на другой срок возникают риски удорожания стоимости объекта капитального строительства в результате инфляционных и других факторов.

4. Установлено несоответствие наименования государственной программы, отраженного в приложениях к дополнительным соглашениям к соглашению о предоставлении субсидии, а именно: вместо наименования государственной программы, утвержденной Постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 12.12.2023 № 816 «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» указывается наименование государственной программы, утвержденной Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 461 «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2025 годы», утратившей силу с 01.01.2024 года.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено заключение Управлению капитального строительства администрации города Новокузнецка.